

**高鐵香港段社區聯絡小組  
屯門區  
第二次會議  
會議摘要**

---

**日期：** 2010年7月12日（星期一）  
**時間：** 晚上八時正  
**地點：** 屯門屯喜路3號屯門大會堂會議室

**出席者：**

李桂芳女士	屯門區議會區議員
陳潔芳女士	屯門東南分區委員會副主席
劉志雄先生	浪濤灣客戶服務中心高級管業主任
楊浩明先生	海澄軒管業處助理物業主任
胡慧泯女士	漣山物業服務處物業經理
李永輝先生	漣山業主立案法團主席

**列席者：**

陳鍵彬先生	何俊仁議員辦事處社區幹事
梁松霖先生	浪濤灣業主委員會司庫
黃雪映女士	浪濤灣客戶服務中心助理物業經理
陸軒青先生	浪濤灣業主委員會委員
葉耀先生	漣山業主立案法團委員
李潔敏女士	海澄軒住戶
黎瑞明先生	樂安排跳蚤市場經營者
陳志光先生	樂安排跳蚤市場(BBQ樂園)經營者
韋應佳先生	黃金海岸業主委員會代表
關禎治先生	五洋建設株式會社高級土木工程經理
馮慧心女士	五洋建設株式會社公共關係主任

**政府部門代表：**

黎國輝先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處高級工程師
李國權先生	路政署鐵路拓展處工程師
何名開先生	運輸署優先鐵路發展部工程師
黃宇俊先生	屯門區民政事務處聯絡主任

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：**

譚錦儀女士(聯席主席)	項目傳訊經理
李永孝先生	高級統籌工程師
周艷芳小姐	一級統籌工程師
楊孝初先生	高級建造工程師-土木

李新國先生	高級建造工程師-土木
黎國強先生	高級建造工程師-隧道
彭浩泉先生	高級地政測量師
陳振聲先生	二級環境工程師
方芳小姐(會議秘書)	社區聯絡主任

**未能出席者：**

蘇炤成先生	屯門區議會區議員暨屯門東南分區委員會主席
何俊仁先生	屯門區議會區議員
馮仕強先生	屯門西南分區委員會主席
張國顯先生	屯門西南分區委員會副主席
陶錫源先生	屯門鄉事委員會副主席
曾展雄先生	屯門鄉事委員會副主席
陳達揚先生	海澄軒業主立案法團主席
梁榮益先生	愛琴灣物業服務處物業經理
舒子軒先生	愛琴灣業主立案法團主席
英志強先生	冠峰臺管理處代表
高飛先生	冠峰臺業主立案法團主席
劉威平先生	龍鼓灘村村代表
劉金有先生	小欖新村村代表
陳國華先生	掃管笏村村代表
李官帶先生	掃管笏村村代表
李庭華先生	掃管笏村村代表
程木仁先生	掃管笏村村代表
郭明志先生	黃金海岸住戶

**一、會議內容**

1. 港鐵公司項目傳訊經理譚錦儀女士(聯席主席)歡迎各位出席高鐵香港段社區聯絡小組(屯門區)的第二次會議,除了歡迎各新任成員外,亦感謝各卸任成員的積極參與。

2. 浪濤灣客戶服務中心高級管業主任劉志雄先生表示浪濤灣業主委員會對第一次會議之會議記錄有少許意見,將於會後提交有關建議予港鐵公司。

(會後補充:浪濤灣業主委員會主席邢宏彬先生建議將第一次會議記錄第36點改寫為「浪濤灣業主委員會梁松霖先生對跳蚤市場黎瑞明先生將租用接近浪濤灣的政府空地作燒烤場表示不同意。」)

3. 港鐵公司一級統籌工程師周艷芳小姐以電腦投影片形式匯報高鐵香

港段項目於屯門區之工程合約、龍鼓上灘躉船轉運站、小欖躉船轉運站及臨時爆炸品倉庫之工程進度、臨時爆炸品倉庫及運送爆炸品之安全措施、大欖角躉船轉運站之設計進度及青發街交通監察小組之成立等。

4. **港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生補充**，龍鼓上灘將被徵用作躉船轉運站，港鐵公司已與相關村代表到現場視察，商討是否需要在龍鼓灘路興建避車處以停泊處理緊急事件的拖車，村代表建議拖車可於有需要時停泊在通往龍鼓上灘之路口旁的空地。港鐵公司會將有關建議向屯門區議會及屯門鄉事委員會匯報。

5. **港鐵公司譚錦儀女士補充**，青發街交通監察小組已正式成立，第一次會議亦於早前召開，將會積極跟進會上所討論之事項。

## 二、討論事項

### 大欖角躉船轉運站

1. **海澄軒住戶李潔敏女士查詢**大欖角躉船轉運站的工程時間表，並要求取得有關時間表以作參考。

2. **港鐵公司李永孝先生表示**已完成計劃興建的大欖角躉船轉運站之初步設計，現正諮詢各政府相關部門意見。在已收到的意見當中，有政府部門建議要先諮詢附近作業之漁民。港鐵公司亦正同步進行詳細設計及環境評估工作，而有關設計及環境評估報告要交由政府有關部門審批，通過後便會刊憲。如在刊憲期間收到反對意見，要待解決後才可動工興建。倘若一切順利，大欖角躉船轉運站預計可於 2011 年底落成。**李永孝先生續表示**可透過青發街交通監察小組發放有關工程時間表。

3. **漣山業主立案法團委員葉耀先生表示**現已沒有漁民在沙倉附近捕魚，詢問是否仍需要諮詢漁民，政府部門有沒有數據支持此要求。

4. **港鐵公司李永孝先生表示**諮詢漁民是因應海事處的要求，由於大欖角附近水流急速，而在填海期間有機會影響漁船，因此海事處認為有需要諮詢附近的漁業。**港鐵公司譚錦儀女士續表示**會先向民政事務處查詢大欖角附近是否還有其他持份者，然後進行諮詢。

5. **屯門區議會區議員李桂芳女士及海澄軒李潔敏女士詢問**是否有把握能如期完成興建大欖角躉船轉運站。

6. **港鐵公司李永孝先生表示**已初步諮詢有關政府部門，例如海事處已回覆，與此同時港鐵公司亦正進行詳細設計及環境評估，希望可如期動工興建，但由於仍在諮詢期間，現階段很難預測成功率。從工程角度考

慮，有關時間表是可行的，但要顧及其他因素，包括社區的反對聲音及其他不同意見。**港鐵公司譚錦儀女士**表示，接下來會先諮詢漁民，然後透過社區聯絡小組定期匯報。

7. **浪濤灣客戶服務中心高級管業主任劉志雄先生**詢問小欖薹船轉運站的設計及諮詢期為期多久，而興建大欖角薹船轉運站所需的時間是否較短，能否趕及 2011 年底建成。

8. **路政署鐵路拓展處高級工程師黎國輝先生**表示除了填海工程外，興建大欖角薹船轉運站所需時間大致與小欖薹船轉運站相若。**港鐵公司李永孝先生**表示建造工程約需六至九個月。**港鐵公司譚錦儀女士**表示大欖角薹船轉運站之初步設計已交由政府部門內部傳閱，希望盡快獲得各政府部門的意見後，將有關意見融入詳細設計內，如刊憲期間沒有反對便能加快進度。**譚錦儀女士**並表示會於下一次社區聯絡小組會議向各成員匯報工程進度，而有關工程時間表可經浪濤灣客戶服務中心劉志雄先生發放予青發街交通監察小組成員。

### 小欖薹船轉運站

9. **屯門區議會李桂芳議員**查詢小欖薹船轉運站的建設進度，並希望港鐵公司能與工地旁的燒烤場經營者多作溝通。

10. **港鐵公司李永孝先生**表示已建設圍板及開始興建薹船轉運站，下星期將開始建設高身圍板以分隔工地及燒烤場。**港鐵公司高級建造工程師楊孝初先生**補充，高身圍板約 4.5 米高，需要由獨立工程師審批，預計一星期內可開始安裝。

11. **樂安排跳蚤市場經營者黎瑞明先生**查詢可否由政府拆走燒烤場的石牆以作正門入口。

12. **路政署鐵路拓展處黎國輝先生**表示石牆位置為政府土地，按正常程序，需要先向地政總署表達有關要求，再由地政總署諮詢其他政府部門。**港鐵公司李永孝先生**表示已為燒烤場保留了通道以供出入，但明白黎瑞明先生希望為燒烤場建正門入口的意願。港鐵公司樂意與黎瑞明先生到現場視察，以了解黎先生希望在什麼位置拆走石牆，然後由路政署向地政總署轉達黎先生的要求，再由地政總署決定是否容許將石牆拆走。

### 青發街交通安排

13. **海澄軒李潔敏女士**詢問運泥車輛於開始使用青發街後，居民如發現泥車導致危險情況出現，是否有機制可暫停行車或作改善措施。

14. **港鐵公司李永孝先生**表示已於早前召開的青發街交通監察小組與居民商議有關安排，而在運泥車輛使用青發街後一星期內會與監察小組開會檢討，希望盡量與居民多作溝通。

15. **海澄軒李潔敏女士**詢問如在運泥車輛使用青發街後，居民認為並不可行，是否可暫停使用青發街，會否有後備方案取代小欖躉船轉運站，或是否可減少流量至每小時 20 架次。李潔敏女士續表示十分關注泥車使用青發街可能導致安全問題。

16. **港鐵公司李永孝先生**表示使用青發街運送泥石的車輛數目已由刊憲時建議的 100 架次減至現時的 35 架次，並將大部分泥石改為運往大嶼山青州灣之躉船轉運站，是項安排是經考慮居民意見後而修改原有方案。**港鐵公司譚錦儀女士**表示港鐵公司一向以安全為大前提，並已積極跟進居民於青發街交通監察小組會議上所提出的建議，將於下一次會議上向居民匯報。

17. **漣山業主立案法團李永輝先生**詢問可否於運泥車輛使用青發街前安排泥車試行，讓青發街交通監察小組成員可於現場提出建議；李永輝先生又查詢何時會進行青發街道路改善措施。

18. **浪濤灣業主委員會委員陸軒青先生**詢問如運泥車輛導致青發街往青山公路之迴旋處擠塞，會否有改善措施。**漣山業主立案法團葉耀先生**詢問如遇塞車，專責交通的相關政部門能否即時疏導。

19. **運輸署優先鐵路發展部工程師何名開先生**表示，如運泥車輛導致迴旋處嚴重擠塞，運輸署會要求港鐵公司暫停使用青發街，並研究問題所在及進行改善措施。根據運輸署的評估，在青發街/青山公路之迴旋處每小時增加 35 架次大型車輛出入應不會導致擠塞的情況。**港鐵公司李永孝先生**表示為使居民安心可於 8 月內進行泥車試行。

20. **港鐵公司李永孝先生**表示會於運泥車輛行駛青發街前評估現時青發街的道路狀況，有需要時會先進行道路修補工程。

21. **海澄軒李潔敏女士**表示青發街迴旋處經常發生交通意外，建議運輸署提供有關數據。

22. **港鐵公司譚錦儀女士**表示會於相關的地盤聯絡小組會議討論有關迴旋處的交通安排。

會議於晚上 9 時 50 分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。