

**高鐵香港段社區聯絡小組**  
**元朗八鄉段**  
**第三次會議**  
**會議摘要**

---

**日期：** 2010年9月29日（星期三）  
**時間：** 下午3時正  
**地點：** 元朗八鄉鄉事委員會(元朗八鄉上村4V)

**出席者：**

鄧貴有先生	元朗區議員
鄧觀佑先生	七星崗村原居民代表
鄧均德先生	七星崗村居民代表
鄧鎔耀先生	橫台山下新屋村居民代表
鄧自然先生	橫台山河瀝背村原居民代表

**列席者：**

蔣芸英小姐	橫台山下新屋村居民代表
周榮就先生	工程合約編號824承建商代表 Kier-Kaden-OSSA Joint Venture

**政府部門代表：**

黎國輝先生(聯席主席)	路政署高級工程師/廣深港高速
李偉全先生	路政署工程師
甄祺傑先生	運輸署工程師
容河偉先生	元朗民政事務處聯絡主任(八鄉)

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：**

譚錦儀小姐(聯席主席)	項目傳訊經理
李永孝先生	高級統籌工程師
周艷芳小姐	一級統籌工程師
黎國強先生	高級建造工程師(隧道)
蘇國基先生	高級建造工程師(土木)
王漢基先生	高級土地事務主任
葉麗嫻小姐	一級環境工程師
陳晉孝先生	高級工務督察

**未能出席者：**

黎偉雄先生	元朗區議員
曾憲強先生	八鄉鄉事委員會主席
蔡月榮先生	八鄉鄉事委員會副主席
郭永昌先生	八鄉鄉事委員會副主席
曾文靖先生	八鄉上村居民代表
楊海福先生	八鄉大江埔村居民代表
鄧偉明先生	八鄉橫台山高鐵工程關注組
鄧瑞強先生	八鄉橫台山下新屋村原居民代表
鄧偉文先生	八鄉橫台山永寧里村居民代表
鄧書光先生	八鄉橫台山河瀝背村居民代表
鄧偉和先生	八鄉橫台山散村居民代表
鄧榮發先生	八鄉橫台山散村原居民代表
羅建安先生	八鄉橫台山羅屋村原居民代表
羅癸奇先生	八鄉橫台山羅屋村居民代表

會議秘書：衛燕薇小姐

## 會議內容

1. **港鐵公司項目傳訊經理譚錦儀小姐(聯席主席)** 歡迎各小組成員出席高鐵香港段社區聯絡小組元朗八鄉段第三次會議，介紹新任小組成員**運輸署工程師甄祺傑先生**，並感謝八鄉鄉事委員會提供場地舉行是次會議。
2. **港鐵公司譚錦儀小姐**表示在會議舉行前並沒有收到小組成員對第二次會議記錄作出有任何修改，與會者一致通過有關會議記錄。
3. **港鐵公司一級統籌工程師周艷芳小姐**於會上以投影片向各小組成員介紹高鐵香港段元朗八鄉段的工程、合約進度等事宜，簡單介紹高鐵香港段總站(詳見附件一)及播放介紹短片。

## 討論事項

### 一、土地事宜

4. **元朗區議會區議員鄧貴有先生**在處理菜園村收地工作時，如期間出現爭拗希望港鐵公司及政府部門與村民和平商議及解決。
5. **橫台山河瀝背村原居民代表鄧自然先生**詢問八鄉段的隧道工程是否已展開，另認為政府及港鐵公司對菜園村收地的速度較為緩慢，未見積極進行。
6. **港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生**回覆，八鄉範圍並未開始進行隧道工程。大江埔大部分工地範圍已收回並正進行工地平整工作，上村工地亦只進行地面工程，位於梁屋村附近已空置的土地上則正開始測量工作，稍後會設置工地圍板，而地政總署亦於9月29日於菜園村張貼清拆告示。**港鐵公司高級土地事務主任王漢基先生**表示，八鄉的工程主要集中在菜園村，待收地工作完成後才會展開工程。**路政署高級工程師黎國輝先生**補充，政府相關部門及港鐵公司已積極處理有關收回菜園村土地的事宜，但由於收地範圍較大，收地程序需要一段時間方能完成，承諾會密切監察進度。

(會後記錄：同日地政總署已於菜園村內張貼清拆告示，告示中提及將於10月中開始分階段清拆構築物。)

7. **七星崗村原居民代表鄧觀佑先生**表示對工地的明確範圍並不了解，亦不建議用圍板劃分，因擔心影響村民進出。

8. 港鐵公司王漢基先生表示，會安排測量人員往現場實地向村民講解工地範圍。為配合工程進行，將有工程車暫時利用羅屋村附近的道路出入，希望村民理解有關安排，如高鐵工程引致道路損壞，承建商亦會負責相關的維修。

## 二、交通及道路事宜

9. 八鄉橫台山下新屋村居民代表蔣芸英小姐欲跟進上次會議中所提及將梁屋村附近的石崗緊急救援處及列車停放處擬建的渠務署維修通道之擴闊及連接至錦田公路建議的進度。

10. 港鐵公司李永孝先生回覆，由於交通影響評估報告需 4 至 5 個月時間準備，仍在進行有關評估工作，現階段評估擴闊該段路面至 7 米的技術問題不大，但接駁錦上路及錦田公路的路口可能需要興建迴旋處並涉及收地事宜，故仍需待報告完成後才有確實答覆。

11. 七星崗村鄧觀佑先生詢問石崗一段臨時道路的功用。

12. 港鐵公司李永孝先生回覆，為配合以明挖回填方式興建高鐵隧道，錦田河附近道路將有交通改道安排，但會確保工程期間保留通道予村民進出。港鐵公司於實施臨時改道措施前會通知附近村民有關安排，包括印發通告及簡化版的交通圖則予村民。

13. 七星崗村居民代表鄧鈞德先生指出，高鐵工程期間將有通道接連橫台山村路及散村以配合工程，詢問高鐵工程完成後會否保留此通道。

14. 港鐵公司李永孝先生回覆，一般情況下，所有改道安排將於工程完成後回復原狀，如居民對有關安排有其他建議，在情況許可下，可再另行商議。

15. 七星崗村鄧觀佑先生表示經地政總署協助後，已成功擴闊七星崗村附近路口的路面，並提出現時七星崗村口附近的錦田公路只有東行方向的巴士站，詢問可否考慮在該處加設西行方向的巴士站，方便村民出入。

16. 運輸署工程師甄祺傑先生回覆該路段不在高鐵工程範圍內，但會將建議代為轉介予運輸署新界區辦事處的同事跟進。而於錦田公路增設巴士站一事則需再作研究。

(會後補充：運輸署回覆，在錦田公路擴闊工程的設計中，已包括加建近七星崗村路口錦田公路西行方向的巴士站。運輸署新界區辦事處亦會積極研究於錦田公路擴闊工程前，增設巴士站的需要。)

### 三、工程細節及進度事宜

17. 元朗區議員鄧貴有先生表示菜園村附近將會改動巴士站的位置，與此同時，附近的避雨亭、公共郵箱及流動洗手間亦受高鐵工程影響，詢問港鐵公司及政府部門會如何安排並要求書面確認。

18. 路政署黎國輝先生回覆，該避雨亭如受高鐵工程影響而需臨時遷移，港鐵公司將會預先拍照存檔作記錄，待高鐵工程完成後會將避雨亭重置。港鐵公司李永孝先生指出，會於受影響的巴士站張貼告示，提醒村民新的臨時巴士站位置，而並非取消巴士站；至於流動洗手間則由食物及環境衛生署或承建商負責搬遷，待高鐵工程完成後會再安排重置。港鐵公司王漢基先生補充，如地政總署不反對，公共郵箱將可安排移往適當位置繼續予公眾使用；而此等公用設施，政府一般會以短期租約方式，並收取象徵式租金，故居民不用擔心公用設施會被取消。港鐵公司譚錦儀小姐表示以上回覆亦會記錄於會議記錄作存檔之用。

19. 元朗區議員鄧貴有先生表示居於工地範圍附近的張恩光先生已多次提出要求保留工地附近的數棵樹木，擔心工程會影響該數棵樹木，詢問會如何處理。

20. 港鐵公司李永孝先生回覆，由於承建商尚未進場，待菜園村收地後會再安排承建商與受影響居民商議。港鐵公司王漢基先生補充該位置屬工地範圍，初步評估認為保留附近的樹木會有一定困難。

### 四、其他事宜

21. 橫台山下新屋村居民代表鄧鎔耀先生表示所開設的蚯蚓場因高鐵工程而被收回土地，並因此收到規劃署的傳票，指其經營的行業並非農業，鄧鎔耀先生對政府部門的處理手法及如何界定農業的定義相當有意見。

22. 港鐵公司譚錦儀小姐表示不宜代規劃署解答或詮釋此個案，但會將其意見反映予有關政府部門再作跟進。

23. 橫台山下新屋村鄧鎔耀先生表示，此聯絡小組會議參與人數未見積極，認為此平台提供了渠道，讓受影響居民及單位能與港鐵公司及政府部門會面，協商與高鐵工程相關的問題，理應多加利用及回應，詢問會否考慮另擇日期或有其他方法改善此情況。

24. 路政署黎國輝先生回覆，相信部分原因為地區工程尚未完全展開，未有明顯進展，但隨著工程陸續展開，相信參予會議的人數將會有所改善。

25. 會議於下午 4 時結束。下次會議的日期及地點將另函通知。